

Звіт про стан реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"

станом на 19.11.2018 року

(відповідний звітний період)

№ з/п	Ресурсний номер проекту	Назва проекту, місце розташування	Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту	Обсяг фінансування, тис.грн.		Виконані роботи			Посилання на тендерну закупівлю	Отриманий результат (фото реалізації)	Примітка хід виконання проекту на поточну дату	Очікувана дата реалізації проекту
				План	Факт	Найменування робіт, товарів, послуг	Вартість, тис. грн.					
							План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
1	181	"Оновлення баскетбольного поля" вул. Солом'янська,33	04.04.2018 Лідер команди проекту Чумаченко А.Р.	1016,709	989,946	Капітальний ремонт (оновлення баскетбольного поля)	1016,709	989,946	№ UA-2018-05-31-001023-а	Проект реалізовано: "Оновлення баскетбольного поля" вул. Солом'янська,33 остаточний розрахунок відбувся 10.09.2018 року		
2	333	Відкритий фестиваль екстремального спорту "Kyiv Extreme Fest" м.Київ просп.Перемоги,37	04.04.2018 Лідер команди проекту Козак Е.М.	383,000	375,150		383,000	375,150	№ UA -2018-06-08-001134-а	Проект реалізовано: Фестиваль екстремального спорту "Kyiv Extreme Fest" м.Київ просп.Перемоги,37 відбувся 08.09.2018 року.		
3	874	"SolomaFest 2018 - free open air на Солом'янці"	16.06.2018 Лідер команди проекту Кравчишин І.	1 500,000	1492,500	Встановлення сцени та звукотехнічного обладнання для проведення святкових урочистостей	520,000	512,500	№ UA 2018-07-03-000852-а	Проект реалізовано: "SolomaFest 2018 - free open air на Солом'янці" відбувся 25.09.2018 року.		
						Організація концертної програми	410,000	410,000				
						Організація інформаційної компанії	210,000	210,000				
						Організація підготовчої частини концертної програми	360,000	360,000				
4	87	"Обладнання та ремонт актового та спортивного залів сш № 52" м. Київ , вул.М.Донця,16	31.05.2018 Лідер команди проекту Шевченко В.М.	1999,999	577,600	Обладнання для активного та спортивного залу	1132,423	389,700			Тривають ремонтні роботи. 01.11.2018 складено акт на частину виконаних робіт на суму 187,869 тис. грн. Обладнання частково завезено. Торги по закупівлі тренажерів двічі не відбулись (відсутні учасники). Проводиться повторна закупівля. 11.11.2018 укладено договір на постачання мультимедійного та компютерного обладнання. 14.11.2018 відбувся аукціон на закупівлю меблів, триває процес кваліфікації учасників. 07.11.2018 відбувся аукціон по закупівлі аудіо- та відео-обладнання для актового залу, визначено переможця та триває період укладання договору.	25.12.2018
						Капітальний ремонт спортивного залу	867,576	187,900				
5	89	Лабораторія "Робототехніка", м. Київ, вул. М.Донця,16	31.05.2018 Лідер команди проекту Громовий О.В.	2000,000	1022,700	Обладнання для трудового навчання учнів	2000,000	1022,700			Завезено обладнання на 80 %. 12.11.2018 укладено договір на закупівлю комп'ютерів та триває період укладання договору на закупівлю меблів.	25.12.2018
						Поточний ремонт приміщень	130,600	130,600				
6	163	"Лабораторія "Відео, дизайну та реклами" сш №52" м.Київ, вул. М.Донця,16	31.05.2018 Лідер команди проекту Шевченко Т.М.	1999,912	766,500	Обладнання для практичних занять під час уроків та позашкільних гуртків	1803,180	766,500			Завезено обладнання на 50 %. Торги по закупівлі фотокамер двічі не відбулись (відсутні учасники), готується переговорна процедура.	25.12.2018
						Поточний ремонт приміщень	196,732	121,300				
7	184	"Оновлення футбольного поля в сш №43 "Грааль" в Солом'янському районі" м.Київ, вул. Преображенська 17	04.07.2018 Лідер команди проекту Чумаченко О.Р.	1998,088	1424,6	Капітальний ремонт футбольного поля	1998,088	1424,6			Футбольне поле зроблено. Триває процес виготовлення трибун.	30.11.2018

№ з/п	Регістраційний номер проекту	Назва проекту, місце розташування	Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту	Обсяг фінансування, тис.грн.		Виконані роботи			Посилання на тендерну закупівлю	Отриманий результат (фото реалізації)	Примітка хід виконання проекту на поточну дату	Очікувана дата реалізації проекту	
				План	Факт	Найменування робіт, товарів, послуг	Вартість, тис. грн.						
							План	Факт					
8	185	"Нове футбольне поле для спеціалізованої школи № 187" м.Київ, вул.Волгоградська,23	11.06.2018	Лідер команди проекту Чумаченко О.Р.	1993,510	1914,1	Капітальний ремонт футбольного поля	1993,510	1914,1		Проект реалізовано: "Нове футбольне поле для спеціалізованої школи № 187" м.Київ, вул.Волгоградська,23 остаточний розривок відбувся 30.10.2018 року		
9	186	"Зразкова пришкольня територія сш №52" м.Київ, вул.М.Донця,16	11.06.2018	Лідер команди проекту Шевченко В.М.	2000,000	1927,9	Ремонт благоустрою території	2000,000	1927,9			Завершено виконання робіт.	30.11.2018
10	194	"Стадіон сш №52 - пугівка до здорового способу життя" м.Київ, вул.М.Донця,16	12.04.2018	Лідер команди проекту Шевченко В.М.	2000,000	1871,2	Капітальний ремонт футбольного поля	2000,000	1871,2			Основні роботи завершено, залишилось встановити ворота.	23.11.2018
11	331	"Утеплення навчальних приміщень гімназії "Міленіум" № 318" м.Київ, вул. Івана Пулюя, 3-Б	07.05.2018	Лідер команди проекту Брідня Д.В.	399,813	15,4	Ремонт приміщень	399,813	15,4			Утеплення 2 навчальних приміщень завершено. Залишилось 1 приміщення. Ремонтні роботи плануються завершити до кінця тижня. 09.11.2018 з автором узгоджено технічне завдання на проведення додаткових ремонтних робіт на суму економії коштів по проекту. Триває тендерна процедура.	30.11.2018
12	332	"Благоустрій території гімназії "Міленіум" № 318" м.Київ, вул. Івана Пулюя, 3-Б	07.05.2018	Лідер команди проекту Брідня Д.В.	399,910	395,700	Розробка - проектно-кошторисної документації. Благоустрій території.	399,910	395,700			Завершено виконання робіт по благоустрою території.	20.11.2018
13	405	"Облаштування дитячого майданчику ДНЗ №374" м.Київ, вул.Ушинського, 3-А	26.02.2018	Лідер команди проекту Нікітіна Г.С.	399,800	331,5	Обладнання для дитячого майданчика	350,800	331,5			Обладнання для дитячих майданчиків завезено та встановлено. Завершено тендерну процедуру на виконання робіт по демонтажу обладнання та 24.10.2018 укладено договір. Плануються завершення робіт до кінця тижня.	20.11.2018
14	471	"Капітальний ремонт харчоблоку ЗНЗ № 173" м.Київ, пр-т Відрадний, 20	09.07.2018; 15.05.2018	Лідер команди проекту Мельничук Н.В.	1999,999	278,1	Обладнання та інвентар для харчоблоку	600,520	301,1			По частині обладнання (стелажі – 150,0 тис. грн) 2 рази торги не відбулись, триває повторна закупівля.	25.12.2018
						434,0	Капітальний ремонт харчоблоку	1399,479	411,0		Виконується капітальний ремонт харчоблоку, одночасно виконується ремонт вентиляції (не за рахунок коштів Громадського бюджету). 19.11.2018 готується підписання акту на частину виконаних робіт.		
15	485	"Реконструкція міні - футбольного поля школи № 159" м.Київ, вул. Генерала Тупікова,22	14.06.2018	Лідер команди проекту Кравчишин І.О.	1999,161		Капітальний ремонт футбольного поля	1999,161				17.10.2018 року укладено договір на виконання робіт. Завершено проведення експертизи документації. 19.11.2018 розпочато виконання робіт по реконструкції міні-футбольного поля.	15.12.2018
16	496	"FAB LAB у Відрадному: відкрита лабораторія творчості" м.Київ, вул.Генерала Тупікова,22	23.05.2018; 12.04.2018	Лідер команди проекту Мошелюк І.Л.	1999,950		Обладнання для майстерні-лабораторії учнів школи. Меблі.	1626,850				Торги на закупівлю верстатів з програмним забезпеченням (ЧПУ) та лазерного різачка 2 рази не відбулись, триває переговорна процедура. По 3D принтерам триває процедура повторної закупівлі (аукціон 28.11.2018). 05.11.2018 погоджено завдання на закупівлю іншого обладнання. Закупівлю блоків живлення, генераторів сигналів, паяльних станцій проведено, триває період укладання договорів.	25.12.2018
						74,5	Розробка - проектно-кошторисної документації. Ремонт приміщень.	373,100	74,5		За результатами закупівлі укладено договір на виконання ремонтних робіт від 05.11.2018 . Тривають ремонтні роботи.		
17	737	"Лабораторія екологічного моніторингу "ЕкоХімБіоЛаб" м.Київ, вул. Генерала Тупікова,22	21.05.2018; 22.06.2018	Лідер команди проекту Бабан С.М.	400,000	117,40	Матеріали та обладнання для лабораторії	400,000	117,40			Частину обладнання закуплено (117,4 тис. грн.). На поставку частини меблів та обладнання укладено договори. По деяким позиціям меблів (аукціон 27.11.2018) та лабораторного обладнання триває процес закупівлі.	25.12.2018

№ з/п	Регістраційний номер проекту	Назва проекту, місце розташування	Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту	Обсяг фінансування, тис.грн.		Виконані роботи			Посилання на тендерну закупівлю	Отриманий результат (фото реалізації)	Примітка хід виконання проекту на поточну дату	Очікувана дата реалізації проекту
				План	Факт	Найменування робіт, товарів, послуг	Вартість, тис. грн.					
							План	Факт				
18	826	"Сучасний комп'ютерний клас у сзш №221" м.Київ, вул. Кудряшова, 12/14	07.05.2018; 10.05.2018; 15.05.2018 Лідер команди проекту Ліченко В.М.	303,875	285,700	Комп'ютерне обладнання для учнів школи. Меблі та інше обладнання	303,875	285,700		Проект реалізовано: "Сучасний комп'ютерний клас у сзш №221" м.Київ, вул. Кудряшова, 12/14. Остаточний розразунок відбувся 07.11.2018 року		
Всього по розпоряднику коштів:				24 793,726	14 546,396		24 793,726	14 546,396				

Начальник фінансового управління

Олена АНІСТРАТЕНКО