

Звіт про стан реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"
станом на 27.09.2018 року
(відповідний звітний період)

№ з/п	Регістраційний номер проекту	Назва проекту, місце розташування	Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту	Обсяг фінансування, тис.грн.		Виконані роботи			Посилання на тендерну закупівлю	Отриманий результат (фото реалізації)	Відгук Лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)	Примітка хід виконання проекту на поточну дату
				План	Факт	Найменування робіт, товарів, послуг	Вартість, тис. грн.					
							План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	181	"Оновлення баскетбольного поля" вул. Солом'янська,33	04.04.2018 Лідер команди проекту Чумаченко А.Р.	1016,709	989,946	Капітальний ремонт (оновлення баскетбольного поля)	1016,709	989,946	№ UA-2018-05-31-001023-а	Проект реалізовано: "Оновлення баскетбольного поля" вул. Солом'янська,33 остаточний розрахунок відбувся 10.09.2018		
2	333	Відкритий фестиваль екстремального спорту "Kyiv Extreme Fest" м.Київ просп.Перемоги,37	04.04.2018 Лідер команди проекту Козак Е.М.	383,000	375,150		383,000	375,150	№ UA -2018-06-08-001134-а	Проект реалізовано: Фестиваль екстремального спорту "Kyiv Extreme Fest" м.Київ просп.Перемоги,37 відбувся 08.09.2018		
3	874	"SolomaFest 2018 - free open air на Солом'яни"	16.06.2018 Лідер команди проекту Кравчишин І.	1 500,000	1492,500	Встановлення сцени та звукотехнічного обладнання для проведення святкових урочистостей	520,000	512,500	№ UA 2018-07-03-000852-а	Проект реалізовано: "SolomaFest 2018 - free open air на Солом'яни" відбувся 25.09.2018 року.		
					Організація концертної програми	410,000	410,000					
					Організація інформаційної компанії	210,000	210,000					
					Організація підготовчої частини концертної програми	360,000	360,000					
4	87	"Обладнання та ремонт актового та спортивного залів сш № 52" м. Київ, вул.М.Донця,16	31.05.2018 Лідер команди проекту Шевченко В.М.	1999,999	90,200	Обладнання для активного та спортивного залу	1132,423	90,200				
						Капітальний ремонт спортивного залу	867,576					
5	89	Лабораторія "Робототехніка", м. Київ, вул. М.Донця,16	31.05.2018 Лідер команди проекту Громовий О.В.	2000,000	1022,700	Обладнання для трудового навчання учнів	2000,000	1022,700				
6	163	"Лабораторія "Відео, дизайн та реклама" сш №52" м.Київ, вул. М.Донця,16	31.05.2018 Лідер команди проекту Шевченко Т.М.	1999,912	262,600	Обладнання для практичних занять під час уроків та позашкільних гуртків	1803,180	262,600				
						Поточний ремонт приміщень	196,732					
7	184	"Оновлення футбольного поля в сш №43 "Граль" в Солом'янському районі" м.Київ, вул. Преображенська,17	04.07.2018 Лідер команди проекту Чумаченко О.Р.	1998,088		Капітальний ремонт футбольного поля	1998,088					
8	185	"Нове футбольне поле для спеціалізованої школи № 187" м.Київ, вул.Волгоградська,23	11.06.2018 Лідер команди проекту Чумаченко О.Р.	1993,510	340,0	Капітальний ремонт футбольного поля	1993,510	340,0				
9	186	"Зразкова прикільня територія сш №52" м.Київ, вул.М.Донця,16	11.06.2018 Лідер команди проекту Шевченко В.М.	2000,000		Ремонт благоустрою території	2000,000					
10	194	"Стадіон сш №52 - пугівка до здорового способу життя" м.Київ, вул.М.Донця,16	12.04.2018 Лідер команди проекту Шевченко В.М.	2000,000	480,0	Капітальний ремонт футбольного поля	2000,000	480,0				
11	331	"Утеплення навчальних приміщень гімназії "Міленіум" № 318" м.Київ, вул. Івана Пулюя, 3-Б	07.05.2018 Лідер команди проекту Брідня Д.В.	399,813	15,4	Ремонт приміщень	399,813	15,4				
12	332	"Благоустрій території гімназії "Міленіум" № 318" м.Київ, вул. Івана Пулюя, 3-Б	07.05.2018 Лідер команди проекту Брідня Д.В.	399,910	24,600	Розробка - проектно-кошторисної документації. Ремонт приміщень.	399,910	24,600				
13	405	"Облаштування дитячого майданчика ДНЗ №374" м.Київ, вул.Ушинського, 3-А	26.02.2018 Лідер команди проекту Ністіна Г.С.	399,800		Обладнання для дитячого майданчика	350,800					
						Демонтаж обладнання	49,000					
14	471	"Капітальний ремонт харчоблоку ЗНЗ№ 173"	09.07.2018; 15.05.2018 Лідер команди проекту	1999,999		Обладнання та інвентар для харчоблоку	600,520					

	714	м.Київ, пр-т Відродний, 20	Лідер команди проекту Мельничук Н.В.	1999,161		Капітальний ремонт харчоблоку	1399,479					
15	485	"Реконструкція міні-футбольного поля школи №159" м.Київ, вул. Генерала Тупикова,22	14.06.2018. Лідер команди проекту Кравчишин І.О.	1999,161		Капітальний ремонт футбольного поля	1999,161					
16	496	"FAB LAB у Відродному: відкрита лабораторія творчості" м.Київ, вул.Генерала Тупикова,22	23.05.2018; 12.04.2018 Лідер команди проекту Мошелюк І.І.	1999,950		Обладнання для майстерні-лабораторії учнів школи. Меблі	1626,850					
						Розробка - проектно-кошторисної документації. Ремонт приміщень.	373,100					
17	737	"Лабораторія екологічного моніторингу "ЕкоХімБіоЛаб" м.Київ, вул. Генерала Тупикова,22	21.05.2018; 22.06.2018 Лідер команди проекту Бабан С.М.	400,000	96,20	Матеріали та обладнання для лабораторії	400,000	96,20				
18	826	"Сучасний комп'ютерний клас у с/ш №221" м.Київ, вул. Кудряшова, 12/14	07.05.2018; 10.05.2018; 15.05.2018. Лідер команди проекту Ліценко В.М.	303,875	24,500	Комп'ютерне обладнання для учнів школи. Меблі та інше обладнання	303,875	24,500				
Всього по розпоряднику коштів:				24793,726	5213,796		24793,726	5213,796				

Начальник

О. Аністратенко