

Звіт про стан реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"
станом на 26.12.2018 року
(відповідний звітний період)

№ з/п	Ресурсний номер проекту	Назва проекту, місце розташування	Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту	Обсяг фінансування, тис.грн.		Виконані роботи			Посилання на тендерну закупівлю	Отриманий результат (фото реалізації)	Примітка хід виконання проекту на поточну дату
				План	Факт	Найменування робіт, товарів, послуг	Вартість, тис. грн.				
							План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1	181	"Оновлення баскетбольного поля" вул. Солом'янська,33	04.04.2018 Лідер команди проекту Чумаченко А.Р.	1016,709	989,946	Капітальний ремонт (оновлення баскетбольного поля)	1016,709	989,946	№ UA-2018-05-31-001023-a	Проект реалізовано: "Оновлення баскетбольного поля" вул. Солом'янська,33 остаточний розрахунок відбувся 10.09.2018 року.	
2	333	Відкритий фестиваль екстремального спорту "Kyiv Extreme Fest" м.Київ просп.Перемоги,37	04.04.2018 Лідер команди проекту Козак Е.М.	383,000	375,150		383,000	375,150	№ UA -2018-06-08-001134-a	Проект реалізовано: Фестиваль екстремального спорту "Kyiv Extreme Fest" м.Київ просп.Перемоги,37 відбувся 08.09.2018 року.	
3	874	"SolomaFest 2018 - free open air на Солом'янці"	16.06.2018 Лідер команди проекту Кравчишин І.	1 500,000	1492,500	Встановлення сцени та звукотехнічного обладнання для проведення святкових урочистостей	520,000	512,500	№ UA 2018-07-03-000852-a	Проект реалізовано: "SolomaFest 2018 - free open air на Солом'янці" відбувся 25.09.2018 року.	
						Організація концертної програми	410,000	410,000			
						Організація інформаційної компанії	210,000	210,000			
						Організація підготовчої частини концертної програми	360,000	360,000			
4	87	"Обладнання та ремонт актового та спортивного залів сш № 52" м .Київ , вул.М.Донця,16	31.05.2018 Лідер команди проекту Шевченко В.М.	1999,999	800,800	Обладнання для активного та спортивного залу	1132,423	800,800			1) Продовжується поставка обладнання. 2) Завершуються ремонтні роботи.
					764,800	Капітальний ремонт спортивного залу	867,576	764,800			
5	89	Лабораторія "Робототехніки", м. Київ, вул. М.Донця,16	31.05.2018 Лідер команди проекту Громовий О.В.	2000,000	1593,700	Обладнання для трудового навчання учнів	2000,000	1593,700			Триває поставка меблів.
					130,600	Поточний ремонт приміщень		130,600			Завершено виконання робіт по поточному ремонту приміщення.
6	163	"Лабораторія "Відео, дизайну та реклами" сш №52" м.Київ, вул. М.Донця,16	31.05.2018 Лідер команди проекту Шевченко Т.М.	1999,912	1651,200	Обладнання для практичних занять під час уроків та позашкільних гуртків	1803,180	1651,200			Завезено обладнання на 85 %. Очікується поставка фотообладнання
					121,3	Поточний ремонт приміщень	196,732	121,300			Завершено виконання робіт по поточному ремонту приміщення.
7	184	"Оновлення футбольного поля в сш №43 "Грааль" в Солом'янському районі" м.Київ, вул. Преображенська,17	04.07.2018 Лідер команди проекту Чумаченко О.Р.	1998,088	1554,9	Капітальний ремонт футбольного поля	1998,088	1554,9		Проект реалізовано	

№ з/п	Ресурсний номер проекту	Назва проекту, місце розташування	Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту	Обсяг фінансування, тис.грн.		Виконані роботи		Посилання на тендерну закупівлю	Отриманий результат (фото реалізації)	Примітка хід виконання проекту на поточну дату	
				План	Факт	Найменування робіт, товарів, послуг	Вартість, тис. грн.				
							План				Факт
8	185	"Нове футбольне поле для спеціалізованої школи № 187" м.Київ, вул.Волгоградська,23	11.06.2018	Лідер команди проекту Чумаченко О.Р.	1993,510	1914,1	Капітальний ремонт футбольного поля	1993,510	1916,9	Проект реалізовано: "Нове футбольне поле для спеціалізованої школи № 187" м.Київ, вул.Волгоградська,23	
9	186	"Зразкова пришкольня територія сш №52" м.Київ, вул.М.Донця,16	11.06.2018	Лідер команди проекту Шевченко В.М.	2000,000	1938,4	Ремонт благоустрою території	2000,000	1938,4	Проект реалізовано	
10	194	"Стадіон сш №52 - пугівка до здорового способу життя" м.Київ, вул.М.Донця,16	12.04.2018	Лідер команди проекту Шевченко В.М.	2000,000	1911,4	Капітальний ремонт футбольного поля	2000,000	1911,4	Проект реалізовано	
11	331	"Утеплення навчальних приміщень гімназії "Міленіум" № 318" м.Київ, вул. Івана Пулюя, 3-Б	07.05.2018	Лідер команди проекту Брідня Д.В.	399,813	283,6	Ремонт приміщень	399,813	283,6	Проект реалізовано	Проведення додаткових ремонтних робіт на суму економії коштів по проекту. Триває тендерна процедура.
12	332	"Благоустрій території гімназії "Міленіум" № 318" м.Київ, вул. Івана Пулюя, 3-Б	07.05.2018	Лідер команди проекту Брідня Д.В.	399,910	398,700	Розробка - проектно-кошторисної документації. Благоустрій території.	399,910	398,700	Проект реалізовано	
13	405	"Облаштування дитячого майданчику ДНЗ №374" м.Київ, вул. Ушинського, 3-А	26.02.2018	Лідер команди проекту Нікітіна Г.С.	399,800	379,4	Обладнання для дитячого майданчика	350,800	379,4	Проект реалізовано	
						Демонтаж обладнання	49,000				
14	471	"Капітальний ремонт харчоблоку ЗНЗ№ 173" м.Київ, пр-т Відрадий, 20	09.07.2018; 15.05.2018	Лідер команди проекту Мельничук Н.В.	1999,999	301,1	Обладнання та інвентар для харчоблоку	600,520	301,1	Тривають ремонтні роботи	
						952,3	Капітальний ремонт харчоблоку	1399,479	952,3		
15	485	"Реконструкція міні - футбольного поля школи № 159" м.Київ, вул. Генерала Тупікова,22	14.06.2018	Лідер команди проекту Кравчишин І.О.	1999,161	582,3	Капітальний ремонт футбольного поля	1999,161	582,3	Тривають ремонтні роботи	
16	496	"FAB LAB у Відрадном: відкрита лабораторія творчості" м.Київ, вул.Генерала Тупікова,22	23.05.2018; 12.04.2018	Лідер команди проекту Мошелюк І.Л.	1999,950	637,5	Обладнання для майстерні-лабораторії учнів школи. Меблі.	1626,850	637,5	Триває поставка меблів, станка	
						74,5	Розробка - проектно-кошторисної документації. Ремонт приміщень.	373,100	74,5	Тривають ремонтні роботи.	
17	737	"Лабораторія екологічного моніторингу "ЕкоХімБіоЛаб" м.Київ, вул. Генерала Тупікова,22	21.05.2018; 22.06.2018	Лідер команди проекту Бабан С.М.	400,000	239,70	Матеріали та обладнання для лабораторії	400,000	239,70	Поставка меблів та обладнання	

№ з/п	Ресстраційний номер проекту	Назва проекту, місце розташування	Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту	Обсяг фінансування, тис.грн.		Виконані роботи			Посилання на тендерну закупівлю	Отриманий результат (фото реалізації)	Примітка хід виконання проекту на поточну дату
				План	Факт	Найменування робіт, товарів, послуг	Вартість, тис. грн.				
							План	Факт			
18	826	"Сучасний комп'ютерний клас у сзш №221" м.Київ, вул. Кудряшова, 12/14	07.05.2018; 10.05.2018; 15.05.2018 Лідер команди проекту Ліченко В.М.	303,875	285,700	Комп'ютерне обладнання для учнів школи. Меблі та інше обладнання	303,875	285,700		Проект реалізовано: "Сучасний комп'ютерний клас у сзш №221" м.Київ, вул. Кудряшова, 12/14. Остаточний розрахунок відбувся 07.11.2018 року	
Всього по розпоряднику коштів:				24 793,726	19 373,596		24 793,726	19 376,396			

Начальник фінансового управління

Олена АНІСТРАТЕНКО